



ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2



www.ps2.ro - Strada Chiristigilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

*Proiect înregistrat și transmis la
Cabinet Secretar General al Sectorului 2
sub nr. 5900/12.12.2023*

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data de 31.12.2023 în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea și modernizarea imobilului – Grădinița Steluța”, cod SMIS 124312 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință _____, astăzi, _____;


*Luând în considerare **proiectul de hotărâre** inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data de 31.12.2023 în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea și modernizarea imobilului – Grădinița Steluța”, cod SMIS 124312 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;*

Analizând:

– Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

– Nota de fundamentare nr. 7200/11.12.2023 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, înregistrată la Primăria Sectorului 2 sub nr. 232678/11.12.2023;

– Raportul de specialitate nr. 235347/14.12.2023 prezentat de Direcția Generală Programe de Dezvoltare Urbană și Fonduri Europene din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-  – Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023 - Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 231/2019 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Steluța”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului.
- Contractul de finanțare nr. 4878/01.11.2019;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. 1) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „Reabilitare și modernizare – Grădinița Steluța” cod SMIS 124312, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la

nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (proiect nefinalizat):

Art.2. Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art.3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, compartimentele de resort și echipa de implementare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

INIȚIATOR
PRIMAR,
RADU-NICOLAE MIHAIU



AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,
ELENA NIȚĂ

Hotărâre nr. _____

București, _____

Prezenta Hotărâre conține un număr de _____ pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința _____ din data de _____ cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.



ROMÂNIA
Sectorul 2 al Municipiului București
Primăria Sector 2



www.ps2.ro - Strada Chiristigilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

Cabinet Primar Sector 2

REFERAT DE APROBARE

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în calitate de Beneficiar, a semnat Contractul de Finanțare nr. 4878/01.11.2019 și implementează proiectul cu titlul „Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Steluța >> cod Smis 124312, proiect finanțat prin POR 2014-2020 - POR/10/2017/10/10.1a/BI - Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1.

În conformitate cu Contractul de finanțare nr. 4878/ 01.11.2019 perioada de implementare este până la data de 31.12.2023. Proiectul menționat vizează execuția unor lucrări de reabilitare și modernizare a imobilului sus menționat .

Având în vedere prelungirea termenului de execuție a lucrărilor din cauza unor lucrări efectuate în curtea imobilului de către S.C. TERMOENERGETICA S.A. și a Avizului de defrișare arbore poziționat pe locul scării exterioare de incendiu, proiectul a înregistrat o întârziere mare din punct de vedere al execuției lucrărilor, iar în acest sens este necesară prelungirea proiectului astfel încât lucrările să poată fi recepționate, dar și pentru implementarea și operationalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

De asemenea, raportat la întârzierile din cadrul proiectului, dar și la data de finalizare a implementării proiectului (decembrie 2023), activitățile propuse sunt imposibil de derulat în 1 lună, astfel încat este necesară prelungirea perioadei de implementare cu 6 luni, în vederea finalizării activităților proiectului.


În baza documentelor de fundamentare elaborate la nivelul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția Generală Programe de Dezvoltare Urbană și Fonduri Europene și de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, aferente **proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data de 31.12.2023 în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea imobilului – Grădinița Steluța”, cod SMIS 124312 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020**, consider oportun promovarea proiectului de hotărâre mai sus-menționat.

Față de cele mai sus-menționate,

PROPUN

Consiliului Local al Sectorului 2 spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data de 31.12.2023 în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea imobilului – Grădinița Steluța”, cod SMIS 124312 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

**PRIMAR,
RADU-NICOLAE MIHAIU**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that starts with a large, looped initial and ends with a long, horizontal tail.



ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2
DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR



Str. Luigi Galvani nr. 20, Sectorul 2, București, Tel. 021.212.15.44 Fax 021.212.11.39, Email: office@dgapi.ro

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea prelungirii dureatei de implementare peste data de 31.12.2023 în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri propria și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea imobilului – Grădinița Steluța”, cod SMIS 124312 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

În conformitate cu Contractul de finanțare nr.4878/ 01.11.2019 perioada de implementare este până la data de 31.12.2023. Proiectul menționat vizează executia unor lucrari de reabilitare și modernizare a imobilului sus menționat

Având în vedere prelungirea termenului de execuție a lucrărilor din cauza unor lucrări efectuate în curtea imobilului de către S.C. TERMOENERGETICA S.A. și a Avizului de defrișare arbore poziționat pe locul scării exterioare de incendiu, proiectul a înregistrat o întârziere mare din punct de vedere al execuției lucrărilor, iar în acest sens este necesară prelungirea proiectului astfel încât lucrările să poată fi recepționate, dar și pentru implementarea și operationalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Având în vedere întârzierile din cadrul proiectului, si ca data de finalizare a implementării proiectului este luna Decembrie 2023, activitățile propuse sunt imposibil de derulat în 1 lună, astfel încat este necesara prelungirea perioadei de implementare cu 6 luni, în vederea finalizării activitatilor proiectului.

Astfel, respectand prevederile Instrucțiunii AM POR nr. 207 – Actiuni AM/OI de pregatire în vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020, și în vederea asigurării îndeplinirii tuturor obiectivelor si indicatorilor asumati în cadrul Contractului de finanțare este necesara asumarea pana la data de 10.12.2023 a initierii demersurilor în ceea ce priveste extinderea perioadei de implementare, conform Instrucțiunii de mai sus.

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și luând în considerare stadiul actual al contractului de finanțare nr, 4878/ 01.11.2019 aflat în

aproprierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE, pentru actuala perioadă de programare , se propune aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data de 31.12.2023 în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor pentru proiectul cu titlul Reabilitare și modernizare imobilul Grădinița Steluța Cod SMIS 123012 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

DIRECTOR GENERAL
Bogdan Alexandru Gârbu

Manager de proiect - Popa Daniela

Asistent Manager - Andreea Manolache

Responsabil Tehnic – Mihai Violeta

Responsabil Juridic - Dana Camelia Badea

Responsabil Achiziții - Ana Putan

Responsabil Economic – Cârțumaru Mihaela



Serviciul Fonduri Europene

Nr. 235347 / 14.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data de 31.12.2023 în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea imobilului – Grădinița Steluța” - COD SMIS 124312, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 implementează proiectul „Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița 189” – Cod SMIS 124310, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și vizează realizarea de lucrări de intervenție asupra clădirii cu destinația învățământ preșcolar. Contractul de finanțare nr.4878/01.11.2019, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov și D.G.A.P.I. Sector 2 București prevede finalizarea implementării proiectului până la data de 31.12.2023.

În cadrul etapei de execuție a lucrărilor au survenit întârzieri semnificative datorate unor lucrări efectuate de către S.C. TERMOENERGETICA S.A și termenului de obținere a Avizului de defrișare a unui arbore poziționat pe locul scării exterioare de incendiu, fapt ce conduce la imposibilitatea respectării termenului de finalizare a implementării proiectului, respectiv data de 31.12.2023. În acest sens este necesară prelungirea perioadei de implementare, în vederea finalizării activităților proiectului.

Astfel, respectând prevederile Instrucțiunii AM POR nr. 207 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, atașată prezentului raport de specialitate, în vederea asigurării îndeplinirii tuturor obiectivelor și indicatorilor asumați în cadrul Contractului de finanțare, este necesară asumarea până la data de 10.12.2023 a inițierii demersurilor în ceea ce privește extinderea perioadei de implementare, conform Instrucțiunii de mai sus.

În conformitate cu cele prezentate mai sus și luând în considerare prevederile art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm oportună extinderea perioadei de implementare și vă înaintăm Raportul de specialitate al Serviciului Fonduri Europene, prin care propunem în vederea analizării oportunității de inițiere și aprobare de către Consiliul Local Sector 2 a unui *proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data de 31.12.2023 în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea imobilului – Grădinița Steluța” - COD SMIS 124312, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.*

**DIRECTOR GENERAL,
D.G.P.D.U.F.E.
Cosima CRISTEA**



**ȘEF SERVICIU,
Serviciul Fonduri Europene,
Florentina CARAMITRU**

